



ผลและความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม ๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง
อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

กลุ่มงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
สำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง

(แบบ ผด.๐๒)

สำหรับ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ

ผลและความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน พ.ศ.๒๕๖๘

ข้อมูล ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
๑	โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ บริเวณฉาบปณสถาน บ้านร้อง หมู่ที่ ๑๒	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ บริเวณฉาบปณสถาน บ้านร้อง หมู่ที่ ๑๒ ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๗๒.๐๐ ตารางเมตร จำนวน ๑ แห่ง	๔๐๐,๐๐๐	-	๔๐๐,๐๐๐			√			
๒	โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์บริเวณหน้าหอประชุม บ้านป่าแดง หมู่ที่ ๕	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ บ้านป่าแดง หมู่ที่ ๕ ขนาดกว้าง ๑๒.๐๐ เมตร ยาว ๑๖.๐๐ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๑๙๒.๐๐ ตารางเมตร จำนวน ๑ แห่ง	๔๕๐,๐๐๐	-	๔๕๐,๐๐๐			√			
๓	โครงการก่อสร้างห้องน้ำ บริเวณฉาบปณสถาน บ้านม่วงคำ หมู่ที่ ๗	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างห้องน้ำ บริเวณฉาบปณสถาน บ้านม่วงคำ หมู่ที่ ๗ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔.๐๐ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๑๒.๐๐ ตารางเมตร จำนวน ๑ แห่ง	๙๔,๐๐๐	-	๙๔,๐๐๐			√			
๔	โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานภายในบริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานภายในบริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง ขนาดกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๑๖.๐๐ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๑๖๐.๐๐ ตารางเมตร จำนวน ๑ แห่ง	๑,๔๐๐,๐๐๐	-	๑,๔๐๐,๐๐๐			√			

ข้อมูล ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
๕	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านสันหลวง หมู่ที่ ๔	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านสันหลวง หมู่ที่ ๔ ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๗๒.๐๐ ตารางเมตร จำนวน ๑ แห่ง	๔๐๐,๐๐๐	-	๔๐๐,๐๐๐			√			
๖	โครงการก่อสร้างขยายขอบสะพานท้ายซอย ๓ บ้านเหมืองแดงน้อย หมู่ที่ ๘	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างขยายขอบสะพานท้ายซอย ๓ บ้านเหมืองแดงน้อย หมู่ที่ ๘	๑๒๓,๔๐๐	-	๑๒๓,๔๐๐			√			
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอย ๑ เชื่อม ซอย ๕ บ้านปางห้า หมู่ที่ ๑	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอย ๑ เชื่อม ซอย ๕ บ้านปางห้า หมู่ที่ ๑ ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๕๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๘๘๕.๕๐ ตารางเมตร จำนวน ๑ เส้นทาง	๔๕๐,๐๐๐	-	๔๕๐,๐๐๐			√			
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๑๗ เชื่อม ซอย ๑๙ บ้านศรีป่าแดง หมู่ที่ ๙	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๑๗ เชื่อม ซอย ๑๙ บ้านศรีป่าแดง หมู่ที่ ๙ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๘๙๐.๐๐ ตารางเมตร จำนวน ๑ เส้นทาง	๔๓,๔๐๐	-	๔๓,๔๐๐			√			

ผลและความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน พ.ศ.๒๕๖๘

ข้อมูล ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๓ บ้านสันนา หมู่ที่ ๒	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๓ บ้านสันนา หมู่ที่ ๒ ขนาดกว้าง ๒.๘๐ เมตร ระยะทาง ๓๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑๐๐.๘๐ ตารางเมตร จำนวน ๑ เส้นทาง	๕๑,๑๐๐	-	๕๑,๑๐๐			√			
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางถนนเลียบริดคลองชลประทานหลังสุสาน บ้านสันนา หมู่ที่ ๒	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางถนนเลียบริดคลองชลประทานหลังสุสาน บ้านสันนา หมู่ที่ ๒ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑๐๔.๐๐ ตารางเมตร ไหลทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร จำนวน ๑ เส้นทาง	๕๖,๔๐๐	-	๕๖,๔๐๐			√			
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางท้ายซอย ๕ เชื่อมทางไปฉาบถนน บ้านเหมืองแดงน้อย หมู่ที่ ๘	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางท้ายซอย ๕ เชื่อมทางไปฉาบถนน บ้านเหมืองแดงน้อย หมู่ที่ ๘ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๙๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๓๘๐.๐๐ ตารางเมตร จำนวน ๑ เส้นทาง	๑๙๒,๕๐๐	-	๑๙๒,๕๐๐			√			

ผลและความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน พ.ศ.๒๕๖๘

ข้อมูล ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านสันนา หมู่ที่ ๒ เชื่อม บ้านสันหลวงใต้ หมู่ที่ ๑๓	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านสันนา หมู่ที่ ๒ เชื่อม บ้านสันหลวงใต้ หมู่ที่ ๑๓ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๕๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๖๒๘.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร จำนวน ๑ เส้นทาง	๓๔๒,๓๐๐	-	๓๔๒,๓๐๐			√			
๑๓	โครงการก่อสร้างประตูประบายน้ำฝายเหมืองง่า บ้านสันบุญเรือง หมู่ที่ ๓	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างประตูประบายน้ำฝายเหมืองง่า บ้านสันบุญเรือง หมู่ที่ ๓ จำนวน ๑ แห่ง	๒๒๕,๐๐๐	-	๒๒๕,๐๐๐			√			
๑๔	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณฉาปนสถาน บ้านเหมืองแดงน้อย หมู่ที่ ๘	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณฉาปนสถาน บ้านเหมืองแดงน้อย หมู่ที่ ๘ หนา ๐.๑๐ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร จำนวน ๑ แห่ง	๘๔,๐๐๐	-	๘๔,๐๐๐			√			
๑๕	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณฉาปนสถาน บ้านศรีชัยภูมิ หมู่ที่ ๑๐	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณฉาปนสถาน บ้านศรีชัยภูมิ หมู่ที่ ๑๐ หนา ๐.๑๐ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑๙๐.๐๐ ตารางเมตร จำนวน ๑ แห่ง	๘๐,๐๐๐	-	๘๐,๐๐๐			√			

ผลและความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน พ.ศ.๒๕๖๘

ข้อมูล ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
๑๖	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมปูกระเบื้อง บริเวณอาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน บ้านสันหลวงใต้ หมู่ที่ ๑๓	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมปูกระเบื้องบริเวณอาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน บ้านสันหลวงใต้ หมู่ที่ ๑๓ หนา ๐.๑๒ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๒๓๖.๐๐ ตารางเมตร จำนวน ๑ แห่ง	๓๐๐,๐๐๐	-	๓๐๐,๐๐๐			√			
๑๗	โครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๒ เชื่อม ซอย ๔ บ้านศรีชัยภูมิ หมู่ที่ ๑๐	เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๒ เชื่อม ซอย ๔ บ้านศรีชัยภูมิ หมู่ที่ ๑๐ ขนาดกว้าง ๐.๕๐ - ๑.๖๐ เมตร ยาว ๑๘๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๒๔๒.๘๐ ตร.ม. จำนวน ๑ เส้นทาง	๑๕๐,๐๐๐	-	๑๕๐,๐๐๐			√			
๑๘	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด ซอย ๑๐ เชื่อมซอย ๑๑ บ้านสันบุญเรือง หมู่ที่ ๓	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด บ้านสันบุญเรือง หมู่ที่ ๓ ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๐๐ - ๐.๕๐ เมตร รวมความยาวไม่น้อยกว่า ๖๐.๐๐ เมตร จำนวน ๑ เส้นทาง	๑๗๕,๐๐๐	-	๑๗๕,๐๐๐			√			
๑๙	โครงการขยายท่อประปาหมู่บ้าน บ้านศรีป่าแดง หมู่ที่ ๙	เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายท่อประปาหมู่บ้าน บ้านศรีป่าแดง หมู่ที่ ๙ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓ นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า ๘๒๐.๐๐ เมตร จำนวน ๑ เส้นทาง	๒๑๐,๕๐๐	-	๒๑๐,๕๐๐			√			

ผลและความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน พ.ศ.๒๕๖๘

ข้อมูล ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
๒๐	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ PVC ศก.๘ นิ้วชั้น ๘.๕ พร้อมบ่อพักคอนกรีตสำเร็จรูป ซอย ๑๐ บ้านศรีป่าแดง หมู่ที่ ๙	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ PVC ศก.๘ นิ้วชั้น ๘.๕ พร้อมบ่อพักคอนกรีตสำเร็จรูป ซอย ๑๐ บ้านศรีป่าแดง หมู่ที่ ๙ ขนาดยาว ๑๓๔.๐๐ เมตร จำนวน ๑ เส้นทาง	๑๕๘,๗๐๐	-	๑๕๘,๗๐๐			√			
๒๑	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ PVC ศก.๘ นิ้วชั้น ๘.๕ พร้อมบ่อพักคอนกรีตสำเร็จรูป ซอย ๒/๒ บ้านศรีป่าแดง หมู่ที่ ๙	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ PVC ศก.๘ นิ้วชั้น ๘.๕ พร้อมบ่อพักคอนกรีตสำเร็จรูป ซอย ๒/๒ บ้านศรีป่าแดง หมู่ที่ ๙ ขนาดยาว ๓๐.๐๐ เมตร จำนวน ๑ เส้นทาง	๓๗,๔๐๐	-	๓๗,๔๐๐			√			

ผลและความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน พ.ศ.๒๕๖๘
ข้อมูล ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

๑.๑ กลยุทธ์ การพัฒนาสาธารณูปโภค

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
๑	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน (ติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์) บ้านป่าซางงาม หมู่ที่ ๖	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน (ติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์) บ้านป่าซางงาม หมู่ที่ ๖ จำนวน ๑ แห่ง	๓๔๕,๐๐๐	-	๓๔๕,๐๐๐			√			
๒	โครงการปรับปรุงและขยายเขตเสียดตามสายประจำหมู่บ้าน บ้านศรีชัยภูมิ หมู่ที่ ๑๐	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงและขยายเขตเสียดตามสายประจำหมู่บ้าน บ้านศรีชัยภูมิ หมู่ที่ ๑๐ จำนวน ๑ แห่ง	๑๗๐,๐๐๐	-	๑๗๐,๐๐๐			√			
๓	โครงการปรับปรุงเสียดตามสายประจำหมู่บ้าน บ้านป่าซางงาม หมู่ที่ ๖	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงเสียดตามสายประจำหมู่บ้าน บ้านป่าซางงาม หมู่ที่ ๖ จำนวน ๑ แห่ง	๕๕,๐๐๐	-	๕๕,๐๐๐			√			
๔	โครงการปรับปรุงเสียดตามสายประจำหมู่บ้าน บ้านม่วงคำ หมู่ที่ ๗	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงเสียดตามสายประจำหมู่บ้าน บ้านม่วงคำ หมู่ที่ ๗ จำนวน ๑ แห่ง	๓๐๖,๐๐๐	-	๓๐๖,๐๐๐			√			

ผลและความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน พ.ศ.๒๕๖๘

ข้อมูล ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

.....

๓. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านคน สังคมและสาธารณสุข

๓.๑ กลยุทธ์ การป้องกันรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน / แก้ไขปัญหายาเสพติด

(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
๑	โครงการ อปพร. ร่วมใจบำเพ็ญประโยชน์แก่ตำบลในวัน อปพร.	เพื่อดำเนินการตามโครงการ อปพร. ร่วมใจบำเพ็ญประโยชน์แก่ตำบลในวัน อปพร.	๒๐,๐๐๐	๑๙,๙๕๐	๕๐	√					
๒	โครงการเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ในวันยาเสพติดโลก	เพื่อดำเนินการตามโครงการเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในวันยาเสพติดโลก	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐			√			
๓	โครงการฝึกอบรมดับเพลิง ให้แก่ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง เยาวชน และประชาชนในตำบลเกาะช้าง	เพื่อดำเนินการตามโครงการฝึกอบรมดับเพลิง ให้แก่ ผู้บริหาร พนักงาน เยาวชนและประชาชนในตำบลเกาะช้าง	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐			√			

ผลและความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน พ.ศ.๒๕๖๘

ข้อมูล ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

.....

๓. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านคน สังคม และสาธารณสุข

๓.๒ กลยุทธ์ การพัฒนาการนันทนาการและส่งเสริมกิจกรรมกีฬา

(๑) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	งบประมาณ	งบประมาณ	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ	
-----	-----------------	------------------------------	----------	----------	----------	-------------------------------	--

			ที่ได้รับ (บาท)	ที่เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	หมายเหตุ
๑	ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬา เข้าแข่งขัน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬา เข้าแข่งขัน	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐			✓			
๒	โครงการแข่งขันกีฬาเกาะช้างเกมส์	เพื่อดำเนินการตามโครงการแข่งขันกีฬา เกาะช้างเกมส์	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๘,๘๐๐	๑,๒๐๐	✓					
๓	โครงการกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลเกาะช้าง	เพื่อดำเนินการตามโครงการกีฬาศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กตำบลเกาะช้าง	๔๐,๐๐๐	๓๓,๖๒๕	๖,๓๗๕	✓					

ผลและความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน พ.ศ.๒๕๖๘

ข้อมูล ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

.....

๓. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านคน สังคม และสาธารณสุข

๓.๒ กลยุทธ์ การส่งเสริมสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์

(๑) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
๑	โครงการกิจกรรมนันทนาการ	เพื่อดำเนินการตามโครงการกิจกรรม	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	-	✓					

	ผู้สูงอายุ	นันทนาการผู้สูงอายุ									
๒	โครงการส่งเสริมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	เพื่อดำเนินการตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐			√			

ผลและความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน พ.ศ.๒๕๖๘

ข้อมูล ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

.....

๓. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านคน สังคม และสาธารณสุข

๓.๔ กลยุทธ์ การส่งเสริมสุขภาพอนามัยและการควบคุมระว่างโรคติดต่อ

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
๑	โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหาเสพติด TO BE NUMBER ONE ตำบลเกาะช้าง	เพื่อดำเนินการตามโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหาเสพติด TO BE NUMBER ONE ตำบลเกาะช้าง	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๗,๘๔๐	๒,๑๖๐	√					

๒	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐		√				
๓	โครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ด้านภัยมะเร็งเต้านม ตำบลเกาะช้าง	เพื่อดำเนินการตามโครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ด้านภัยมะเร็งเต้านม ตำบลเกาะช้าง	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐		√				
๔	โครงการอบรมหมอบ้านในพระราชประสงค์	เพื่อดำเนินการตามโครงการหมอบ้านในพระราชประสงค์	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐		√				

ผลและความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน พ.ศ.๒๕๖๘

ข้อมูล ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

.....

๔. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๔.๒ กลยุทธ์ การส่งเสริมการประกอบอาชีพและยกระดับรายได้

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
๑	โครงการ อบรม.สัญจรพบประชาชน	เพื่อดำเนินการตามโครงการ อบรม.สัญจรพบประชาชน	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐			√			

ผลและความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน พ.ศ.๒๕๖๘
 ข้อมูล ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘
 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

๕. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
 ๕.๑ กลยุทธ์ การพัฒนาการเมืองในระบบประชาธิปไตย
 (๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
๑	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล กรณีหมดวาระ	เพื่อดำเนินการจัดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล กรณีหมดวาระ	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐			√			

ผลและความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน พ.ศ.๒๕๖๘
 ข้อมูล ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘
 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

๕. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
 ๕.๒ กลยุทธ์ การพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง
 (๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
๑	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรในด้านการบริหารงานบุคคล สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง และ กองการศึกษาฯ	เพื่อดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรในด้านการบริหารงานบุคคลสำนักปลัด กองคลัง กองช่าง และ กองการศึกษาฯ	๒๐,๐๐๐	๑๓,๐๕๐	๖,๙๕๐	√					
๒	โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง เพื่อเพิ่มประสิทธิ ภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สุขของประชาชน	เพื่อดำเนินการตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง เพื่อเพิ่มประสิทธิ ภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สุขของประชาชน	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐			√			

๓	โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาความรู้ บทบาทอำนาจหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่นและพนักงาน	เพื่อดำเนินการตามโครงการอบรมพัฒนาความรู้บทบาทอำนาจหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่นและการดำเนินการประชุมสภาท้องถิ่น	๓๐๐,๐๐๐	-	๓๐๐,๐๐๐			√			
---	---	---	---------	---	---------	--	--	---	--	--	--

ผลและความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน พ.ศ.๒๕๖๘

ข้อมูล ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

๕. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

๕.๓ กลยุทธ์ การพัฒนางานบริหารทั่วไป

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
๑	โครงการกิจกรรม ๕ ส	เพื่อดำเนินการตามโครงการกิจกรรม ๕ ส	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	√					ไม่ได้ใช้งบประมาณ
๒	โครงการวันท้องถิ่นไทย	เพื่อดำเนินการตามโครงการวันท้องถิ่นไทย ๑๘ มีนาคม	๕,๐๐๐		๕,๐๐๐		√				
๓	ค่าใช้จ่ายในการรับเสด็จ	เพื่อดำเนินการในการรับเสด็จ	๒๐,๐๐๐		๒๐,๐๐๐			√			
๔	โครงการลดใช้พลังงานในภาครัฐ	เพื่อดำเนินการตามโครงการลดใช้พลังงานในภาครัฐ	๒๐,๐๐๐		๒๐,๐๐๐			√			
๕	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ พรบ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๐	เพื่อดำเนินการตามโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ พรบ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๐	๒๐,๐๐๐		๒๐,๐๐๐			√			
๖	โครงการบริหารงานศูนย์กักจัดขยะมูลฝอย	เพื่อดำเนินการตามโครงการบริหารงานศูนย์กักจัดขยะมูลฝอย	๙๕๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๔	๓๔๙,๙๙๖		√				

๗	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดิน	เพื่อดำเนินการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดิน	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐			√			
๘	โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา	เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐			√			

ผลและความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน พ.ศ.๒๕๖๘

ข้อมูล ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

๕. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

๕.๔ กลยุทธ์ การพัฒนาการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการภาครัฐให้มีความโปร่งใสตรวจสอบได้

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
๑	โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผนชุมชน แผนพัฒนาหมู่บ้าน	เพื่อดำเนินการตามโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผนชุมชน แผนพัฒนาหมู่บ้าน	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐			√			

ผลและความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน พ.ศ.๒๕๖๘
 ข้อมูล ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘
 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

๖. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี
 ๖.๑ กลยุทธ์ การพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี
 (๑) แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
๑	โครงการจัดงานมหัศจรรย์ ๑๐ชาติพันธุ์แม่สาย	โครงการจัดงานมหัศจรรย์ ๑๐ชาติพันธุ์แม่สาย	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	-	√					
๒	โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง	โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง	๑๐๐,๐๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐				√		
๓	โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา	โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐			√			

(แบบ ผด.๐๒)

สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนหน่วยงาน / องค์กรอื่นๆ

ผลและความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน พ.ศ.๒๕๖๘

ข้อมูล ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ การพัฒนาสาธารณูปโภค

(๑) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
๑	โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน บ้านป่าแดงหลวง หมู่ที่ ๑๑	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอแม่สาย เพื่อจัดทำโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน บ้านป่าแดงหลวง หมู่ที่ ๑๑	๔๕๐,๐๐๐	-	๔๕๐,๐๐๐		√				
๒	โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน บ้านสันหลวงใต้ หมู่ที่ ๑๓	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอแม่สาย เพื่อจัดทำโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน บ้านสันหลวงใต้ หมู่ที่ ๑๓	๑๐๐,๐๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐		√				

ผลและความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน พ.ศ.๒๕๖๘

ข้อมูล ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

๓. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านคน สังคม และ สาธารณสุข

๓.๑ กลยุทธ์ การส่งเสริมความเข้มแข็งแก่ชุมชนสร้างความสามัคคีในชุมชน

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
๑	โครงการวันสตรีสากล	อุดหนุนกลุ่มพัฒนาสตรีตำบลเกาะช้าง เพื่อจัดทำโครงการวันสตรีสากล	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐				√		
๒	โครงการเพิ่มศักยภาพในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านบ้านปางห้า หมู่ที่ ๑ เพื่อจัดทำโครงการเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่น	๔๐,๐๐๐	-	๔๐,๐๐๐		√				
๓	โครงการเพิ่มศักยภาพในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านบ้านป่าขวางงาม หมู่ที่ ๖ เพื่อจัดทำโครงการเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่น	๔๐,๐๐๐	-	๔๐,๐๐๐		√				
๔	โครงการเพิ่มศักยภาพในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านป่าแดง หมู่ที่ ๕ เพื่อจัดทำโครงการเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่น	๔๐,๐๐๐	-	๔๐,๐๐๐		√				
๕	โครงการเพิ่มศักยภาพในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านป่าแดงหลวง หมู่ที่ ๑๑ เพื่อจัดทำโครงการเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่น	๔๐,๐๐๐	-	๔๐,๐๐๐		√				
๖	โครงการเพิ่มศักยภาพในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านม่วงคำ หมู่ที่ ๗ เพื่อจัดทำโครงการเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่น	๔๐,๐๐๐	-	๔๐,๐๐๐		√				

ผลและความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน พ.ศ.๒๕๖๘

ข้อมูล ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

๓. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านคน สังคม และ สาธารณสุข

๓.๑ กลยุทธ์ การส่งเสริมความเข้มแข็งแก่ชุมชนสร้างความสามัคคีในชุมชน

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
๗	โครงการเพิ่มศักยภาพในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านบ้านร้อง หมู่ที่ ๑๒ เพื่อจัดทำโครงการเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่น	๔๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐		√				
๘	โครงการเพิ่มศักยภาพในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านบ้านศรีชัยภูมิ หมู่ที่ ๑๐ เพื่อจัดทำโครงการเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่น	๔๐,๐๐๐	-	๔๐,๐๐๐		√				
๙	โครงการเพิ่มศักยภาพในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านบ้านศรีป่าแดง หมู่ที่ ๙ เพื่อจัดทำโครงการเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่น	๔๐,๐๐๐	-	๔๐,๐๐๐		√				
๑๐	โครงการเพิ่มศักยภาพในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านบ้านสันนา หมู่ที่ ๒ เพื่อจัดทำโครงการเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่น	๔๐,๐๐๐	-	๔๐,๐๐๐		√				
๑๑	โครงการเพิ่มศักยภาพในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านบ้านสันบุญเรือง หมู่ที่ ๓ เพื่อจัดทำโครงการเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่น	๔๐,๐๐๐	-	๔๐,๐๐๐		√				
๑๒	โครงการเพิ่มศักยภาพในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านสันหลวง หมู่ที่ ๔ เพื่อจัดทำโครงการเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่น	๔๐,๐๐๐	-	๔๐,๐๐๐		√				

ผลและความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน พ.ศ.๒๕๖๘

ข้อมูล ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

.....

๓. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านคน สังคม และ สาธารณสุข

๓.๑ กลยุทธ์ การส่งเสริมความเข้มแข็งแก่ชุมชนสร้างความสามัคคีในชุมชน

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
๑๓	โครงการเพิ่มศักยภาพในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านบ้านสันหลวงใต้ หมู่ที่ ๑๓ เพื่อจัดทำโครงการเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่น	๔๐,๐๐๐	-	๔๐,๐๐๐		√				
๑๔	โครงการเพิ่มศักยภาพในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านบ้านเหมืองแดงน้อย หมู่ที่ ๘ เพื่อจัดทำโครงการเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่น	๔๐,๐๐๐	-	๔๐,๐๐๐		√				

ผลและความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน พ.ศ.๒๕๖๘

ข้อมูล ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

.....

๓. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านคน สังคม และ สาธารณสุข

๓.๒ กลยุทธ์ การป้องกันรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน/แก้ไขปัญหายาเสพติด

(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
๑	โครงการบริหารจัดการแบบบูรณาการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอแม่สาย	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอแม่สาย เพื่อจัดทำโครงการบริหารจัดการแบบบูรณาการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอแม่สาย	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐			√			

ผลและความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน พ.ศ.๒๕๖๘

ข้อมูล ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

๔. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๔.๑ กลยุทธ์ การส่งเสริมการพัฒนาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

(๑) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	งบประมาณ	งบประมาณ	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ	
-----	-----------------	------------------------------	----------	----------	----------	-------------------------------	--

			ที่ได้รับ (บาท)	ที่เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	หมายเหตุ
๑	โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอแม่สาย เพื่อจัดทำโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐			√			

ผลและความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน พ.ศ.๒๕๖๘

ข้อมูล ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

๕. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

๕.๑ กลยุทธ์ การพัฒนางานบริหารทั่วไป

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	

๑๗	โครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ในงานป่าเวณีย์ใหม่เมือง	อุดหนุนบ้านสันหลวงใต้ เพื่อจัดทำ โครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ในงานป่าเวณีย์ใหม่เมือง	๑๕,๐๐๐	-	๑๕,๐๐๐			√			
๑๘	โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น	อุดหนุนชมรมผู้สูงอายุ เพื่อจัดทำ โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ภูมิปัญญา ท้องถิ่น	๕,๐๐๐	-	๕,๐๐๐			√			
๑๙	โครงการแข่งขันกีฬาเด็กและ เยาวชนตำบลเกาะช้าง	อุดหนุนกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา เพื่อจัดทำโครงการแข่งขันกีฬาเด็ก และเยาวชนตำบลเกาะช้าง	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	-	√					

ผลและความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน พ.ศ.๒๕๖๘

ข้อมูล ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

๖. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี

๖.๒ กลยุทธ์ การพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
๑	โครงการฝึกอบรมทักษะความรู้ การเล่น ดนตรีพื้นเมืองล้านนา และดนตรีสากล (วงค์ดุริยางค์)	อุดหนุนโรงเรียนบ้านปางห้า เพื่อ ดำเนินการตามโครงการฝึกอบรมทักษะ ความรู้การเล่นดนตรีพื้นเมืองล้านนา	๔๓,๐๐๐	-	๔๓,๐๐๐		√				

๗	โครงการส่งเสริมทักษะชีวิต	อุดหนุนโรงเรียนบ้านเหมืองแดงน้อย เพื่อดำเนินการตามโครงการส่งเสริม ทักษะชีวิต	๔๓,๐๐๐	-	๔๓,๐๐๐		√				
๘	โครงการส่งเสริมเพิ่มทักษะ วิชาชีพสำหรับเด็กและเยาวชน บ้านศรีป่าแดง	อุดหนุนโรงเรียนบ้านศรีป่าแดง เพื่อดำเนินการตามโครงการส่งเสริมเพิ่ม ทักษะวิชาชีพสำหรับเด็กและเยาวชน บ้านศรีป่าแดง	๔๓,๐๐๐	-	๔๓,๐๐๐		√				
๙	โครงการส่งเสริมศักยภาพทาง วิชาการ ในศตวรรษที่ ๒๑ THAILAND ๔.๐	อุดหนุนกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา เพื่อดำเนินการตามโครงการส่งเสริม ศักยภาพทางวิชาการ ในศตวรรษที่ ๒๑ THAILAND ๔.๐	๔๓,๐๐๐	-	๔๓,๐๐๐		√				