

แผนดำเนินการก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘
(ในรอบ ๖ เดือน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเศรษฐกิจ
๑.๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
๑.	โครงการก่อสร้างศาลา บริเวณฌาปนสถานบ้านร้อง หมู่ที่ ๑๒	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้ใช้ สอยและจัดกิจกรรมทางศาสนา	๔๐๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
๒.	โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ บริเวณหน้าหอประชุม บ้านป่าแดง หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชนใช้ในการจัดทำ กิจกรรม ต่าง ๆ ของหมู่บ้าน	๔๕๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
๓.	โครงการก่อสร้างห้องน้ำ บริเวณฌาปน สถานบ้านม่วงคำ หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ประชาชนใช้	๙๔,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
๔.	โครงการสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านสันหลวง หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ในการ กิจกรรม ต่าง ๆ ของหมู่บ้าน	๔๐๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
๕.	โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน ภายใน บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง	เพื่อเพิ่มอาคารใช้ในส่วนราชการ และประชาชนที่มาติดต่อทาง ราชการได้สะดวกมากขึ้น	๑,๔๐๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-

แผนดำเนินการก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘
(ในรอบ ๖ เดือน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเศรษฐกิจ
๑.๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
๑.	โครงการก่อสร้างขยายขอบสะพาน ท้ายซอย ๓ บ้านเหมืองแดงน้อย หมู่ที่ ๘	เพื่อการสัญจรคมนาคม ของประชาชนในพื้นที่ อย่างปลอดภัย	๑๒๓,๔๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
๒.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ซอย ๑ เชื้อยซอย ๕ บ้านปางห้า หมู่ที่ ๑	เพื่อการสัญจรคมนาคม ของประชาชนในพื้นที่ อย่างปลอดภัย	๔๕๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
๓.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ซอย ๑๗ เชื้อยซอย ๑๙ บ้านศรีป่าแดง หมู่ที่ ๙	เพื่อการสัญจรคมนาคม ของประชาชนในพื้นที่ อย่างปลอดภัย	๔๓,๔๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
๔.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ซอย ๓ บ้านสันนา หมู่ที่ ๒	เพื่อการสัญจรคมนาคม ของประชาชนในพื้นที่ อย่างปลอดภัย	๕๑,๑๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
๕.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ท้ายซอย ๕ เชื้อยทางไปผาปน สถานบ้านเหมืองแดงน้อย หมู่ที่ ๘	เพื่อการสัญจรคมนาคม ของประชาชนในพื้นที่ อย่างปลอดภัย	๑๙๒,๕๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
๖.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านสันนา หมู่ที่ ๒ เชื่อมบ้าน สันหลวงใต้ หมู่ที่ ๑๓ (บ้านสันนา)	เพื่อการสัญจรคมนาคม ของประชาชนในพื้นที่ อย่างปลอดภัย	๓๔๒,๓๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-

แผนดำเนินการก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

(ในรอบ ๖ เดือน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเศรษฐกิจ

๑.๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
๗.	โครงการก่อสร้างประตुरะบายน้ำฝาย เหมืองง่า บ้านสันบุญเรือง หมู่ที่ ๓	เพื่อการระบายน้ำอย่างมี ประสิทธิภาพ	๒๒๕,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
๘.	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็กพร้อมฝापิด ซอย ๑๐ เชื่อม ซอย ๑๑ บ้านสันบุญเรือง หมู่ที่ ๓	เพื่อการระบายน้ำอย่างมี ประสิทธิภาพ	๑๗๕,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
๙.	โครงการสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณฌาปนสถานบ้านเหมืองแดงน้อย หมู่ที่ ๘	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ในการทำ กิจกรรม ต่าง ๆ ของหมู่บ้าน	๘๔,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
๑๐.	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณฌาปนสถาน บ้านศรีชัยภูมิ หมู่ที่ ๑๐	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ในการทำ กิจกรรม ต่าง ๆ ของหมู่บ้าน	๘๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
๑๑.	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมปูกระเบื้อง บริเวณอาคาร อเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน บ้าน สันหลวงใต้ หมู่ที่ ๑๓	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ในการทำ กิจกรรม ต่าง ๆ ของหมู่บ้าน	๓๐๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
๑๒.	โครงการขยายท่อประปาหมู่บ้าน บ้าน ศรีป่าแดง หมู่ที่ ๙	เพื่อการระบายน้ำอย่างมี ประสิทธิภาพ	๒๑๐,๕๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-

แผนดำเนินการก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

(ในรอบ ๖ เดือน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเศรษฐกิจ

๑.๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
๑๓.	โครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๒ เชื่อมซอย ๔ บ้านศรีชัยภูมิ หมู่ที่ ๑๐	เพื่อการสัญจรคมนาคม ของประชาชนในพื้นที่ อย่างปลอดภัย	๑๕๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
๑๔.	โครงการวางท่อระบายน้ำPVC ศก.๘ นิ้ว ชั้น ๘.๕ พร้อมบ่อพักคอนกรีตสำเร็จรูป ซอย ๑๐ บ้านศรีป่าแดง หมู่ที่ ๙ ยาว ๑๓๔ เมตร	เพื่อการระบายน้ำอย่างมี ประสิทธิภาพ	๑๕๘,๗๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
๑๕.	โครงการวางท่อระบายน้ำ PVC ศก.๘ นิ้ว ชั้น ๘.๕ พร้อมบ่อพักคอนกรีตสำเร็จรูป ซอย ๒/๒ บ้านศรีป่าแดง หมู่ที่ ๙ ยาว ๓๐ เมตร	เพื่อการระบายน้ำอย่างมี ประสิทธิภาพ	๓๗,๔๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-

แผนดำเนินการก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘
 (ในรอบ ๖ เดือน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)
 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเศรษฐกิจ

๑.๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
๑.	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน (ติดตั้งระบบโซล่าเซลล์) บ้านป่าซางงาม หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ มีน้ำอุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	๓๔๕,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
๒.	โครงการปรับปรุงและขยายเขตเสียดตาม สายประปาหมู่บ้าน บ้านศรีชัยภูมิ หมู่ที่ ๑๐	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ ได้รับข้อมูลข่าวสารได้อย่างทั่วถึง	๑๗๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
๓.	โครงการปรับปรุงและขยายเขตเสียดตาม สายประปาหมู่บ้าน บ้านป่าซางงาม หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ ได้รับข้อมูลข่าวสารได้อย่างทั่วถึง	๕๕,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
๔.	โครงการปรับปรุงและขยายเขตเสียดตาม สายประปาหมู่บ้าน บ้านม่วงคำ หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ ได้รับข้อมูลข่าวสารได้อย่างทั่วถึง	๓๐๖,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-